

ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO-SERVIÇO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE AMBIENTE DESTINADO AO REFEITÓRIO DOS ALUNOS E DEMOLIÇÃO DE RESERVATÓRIO SUPERIOR - CÂMPUS FLORIANÓPOLIS. RDC 13/2021															
Item	Descrição	MDO	Mat	Total	1ª Parcela 30 dias			2ª Parcela 60 dias				3ª Parcela 90 dias			
		R\$	R\$	R\$	%	R\$ MDO	%	R\$ Mat	%	R\$ MDO	%	R\$ Mat	%	R\$ MDO	R\$ Mat
1	SERVIÇOS GERAIS	38.825,35	1.736,50	40.561,85	35%	13.588,87	35%	607,78	35%	13.588,87	35%	607,78	30%	11.647,61	520,95
2	CANTEIRO DE OBRAS	5.359,57	6.155,90	11.515,47	55%	2.947,76	55%	3.385,75	30%	1.607,87	30%	1.846,77	15%	803,94	923,39
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	6.516,74	2.611,85	9.128,59	90%	5.865,07	90%	2.350,67	10%	651,67	10%	261,19	0%	0,00	0,00
4	ESTRUTURA	25.830,52	45.117,58	70.948,10	70%	18.081,36	70%	31.582,31	30%	7.749,16	30%	13.535,27	0%	0,00	0,00
5	PAREDES E PAINÉIS	9.747,81	18.197,24	27.945,05	10%	974,78	10%	1.819,72	55%	5.361,30	55%	10.008,48	35%	3.411,73	6.369,03
6	ESQUADRIAS	2.067,64	27.434,75	29.502,39	0%	0,00	0%	0,00	30%	620,29	30%	8.230,43	70%	1.447,35	19.204,33
7	PISOS E REVESTIMENTOS	593,45	2.180,79	2.774,24	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	593,45	2.180,79
8	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	3.333,16	29.731,46	33.064,62	0%	0,00	0%	0,00	5%	166,66	5%	1.486,57	95%	3.166,50	28.244,89
9	COBERTURA E TELHADOS	9.053,00	44.734,01	53.787,01	0%	0,00	0%	0,00	15%	1.357,95	15%	6.710,10	85%	7.695,05	38.023,91
10	DEMOLIÇÃO CAIXA D'ÁGUA	19.374,96	37.905,06	57.280,02	100%	19.374,96	100%	37.905,06	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00
11	DESPESAS FINAIS	3.472,40	1.341,20	4.813,60	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	3.472,40	1.341,20
Total Mão-de-obra		124.174,60			49%	60.832,81			25%	31.103,77			26%	32.238,02	
Total Material			217.146,34				36%	77.651,28			20%	42.686,59			96.808,48
Total Geral				341.320,94			41%	138.484,08			22%	73.790,35			129.046,50
Totais Acumulados							41%	138.484,08			62%	212.274,44			341.320,94

MARCELO DA SILVA MORENO
ENGENHEIRO CIVIL